

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Ремонт водопроводных сетей в Биявашском сельском поселении в с. Бияваш  
 (название проекта)

Октябрьский городской округ  
 (муниципальное образование)

Октябрьский городской округ  
 (наименование муниципального района/городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3			ДС4					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
1033,90708	930,51637	10,33907	93,05164	0	1033,90708	930,51637	10,33907	93,05164	0	1033,90708	930,51637	10,33907	93,05164	0	0	

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	5	7
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	8

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_ /Л. В. Вычужанина  
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального района -  
глава администрации Октябрьского  
муниципального района \_\_\_\_\_ /Г. В. Поезжаев  
(подпись)

Начальник финансового управления  
Администрации Октябрьского  
муниципального района  
Пермского края \_\_\_\_\_ /Т. Г. Винокурова  
(подпись)

